

ZÁPIS 2.KD

Název projektu:

„OBNOVA ZELENĚ ŠÍDLOVEC, OSTRAVA – HRABOVÁ- I. ETAPA“

Datum a čas: 23.5.2019 od 8:00hodin

Místo jednání: Šídlovec střed

Účel: 2. Kontrolní den

V rámci dnešního kontrolního dne proběhla kontrola provedených prací.

V rámci realizace již proběhla veškerá výsadba vzrostlých stromů včetně kotvení.

Na 1KD byl technický dozor přítomen vyhloubeným výsadbovým jámám a dovozu stromů do ulice Obchodní – Amelanchier arborea'Robin Hill'. Zde byla provedena kontrola výsadbového materiálu včetně balů a kmenů.

Výsadbové jámy byly kopány strojově. Zástupce zhotovitele pan Vican deklaroval dodatečnou úpravu jámy. Neodpovídá technologii v dokumentaci.

Následně probíhaly na lokalitě další práce. Tyto nebyly oznámeny TDI, z toho důvodu nedošlo ke kontrole balů, kmenů a materiálu při výsadbě.

Kontrola stromů následně proběhla samostatně dozorem 20.5. a na dnešním kontrolním dni byly konstatovány TDS.

Kontrola výsadbového materiálu:

Celkově velikostně sazenice odpovídají, ale někde je snižená vitalita a poškození kmene – vztahuje se výhradně na rod Prunus. Požadavek na sazenice I.jakost dle normy ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin.

Č.2 Magnolia soulangeana 2ks – jedna suchá, druhá proschlá – k výměně

Č.4 Magnolia stelata 3ks – v pořádku

Č. Prunus'Accolade' 7ks – 5ks vykazuje větší nezacelené rány na části viditelných kmenů, drobné dutinky – k výměně

Amelanchier arborea'Robin Hill' 29ks – sazenice byly v rámci výsadby povadlé, kmene a větvení v pořádku, následně byl proveden povýsadbový řez, v současné době obnovují olistění

Č.21 Prunus sargentii'Rancho' 5ks – jedna sazenice má zlomenou větev, ostatní vykazují problémy s ránami na kmeni – výměna

Č.3 Acer platanoides'Emerald Queen' – nebyl ještě kontrolován

V rámci výsadeb zůstal ležet výkopek na travnaté ploše – 23.5. před kontrolním dnem proběhl úklid.

V některých výsadbových jámách není požadovaná vrstva mulče v nosnosti 7cm dle rozpočtu položky č.13. Kotvení není provedeno u rodu Magnolia a soliterních keřů Amelanchier laevis'Ballerina'.

Příloha č.1 - fotodokumentace

Zápis vypracovala 23.5.2019:

Ing. Magda Cigánková Fialová,

Technický dozor

Ing. Magda Cigánková Fialová
M.604.826.200, E. magda.jiri@seznam.cz
Bukovanského 2089/37
710 00 Ostrava
IČ: 69221189