


Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 03		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451 Zhotovitel: MORYS s.r.o. , se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771				
Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o. , se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433 Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s. , se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742				
Přílohy: 1) Projektová dokumentace D.1.1-104 půdorys ŽLB věnce 1.NP, 2.NP; D.1.1-101 půdorys základů 2) Stavební deník 3) Stavební deník VCP/MP 4a) Vyjádření AD 4b) Vyjádření TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 7) Změnový rozpočet VCP- rozpočet 8) Změnový rozpočet MP- rozpočet	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)			
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Dne 4.6.2020 byly zahájeny práce na ŽB konstrukcích věnců a průvlaků dle PD D.1.1-104 půdorys ŽLB věnce 1.NP, 2.NP. Při kontrole výměr pro potřebné množství tepelné izolace obvodových pásu a průvlaku (překladů) byl zjištěn nesoulad potřebného množství oproti výkazu výměr. Tento rozdíl je uveden v soupisu prací VPC. Dále při kontrole výměr zateplení soklu (obvodového základového pásu) byl opět zjištěn nesoulad ve výměře oproti nutnému množství zateplení obvodu základového pásu. Tento rozdíl je vyčíslen v soupisu prací VCP. <u>Odůvodnění změny:</u> Projektová dokumentace - výkaz výměr, neodpovídá skutečnému množství. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-48 175,29	-0,08%	96 073,06	0,16%	47 897,77
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Michal Pomykal</i>	datum 04.06.2020	podpis <i>[Podpis]</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Zbyněk Ševčík</i>	datum 04.06.2020	podpis <i>[Podpis]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Petr Michna</i>	datum 04.06.2020	podpis <i>[Podpis]</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Štěpán Kozel</i>	datum 04.06.2020	podpis <i>[Podpis]</i>
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

D.1.1-104 Půdorys ŽLB, Věnce 1.NP a 2.NP



DETAILY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, POTŘEBA DODRŽET NAVRŽENÉ SKLADBY – VIZ VÝKRES SKLADBY Č. 121
JEDNOTLIVÉ DETAILY A SKLADBY KONZULTOVAT S DODAVATELEM PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE

NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA
VČETNĚ NAPOJENÍ NA INŽ. SÍTĚ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOCENÍ
 K.Ú. HRABOVÁ [710032], Č. PARC.: 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/10, 908, 909, 2583/4

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MO HRABOVÁ	JEDIC BAŽANOVÁ 4 720 20, OSTRAVA HRABOVÁ
DUPLEX s.r.o.	788 11 NA 875/2715 799 20, OSTRAVA MARŠANĚVSKÉ HOVY

SO 01 - NOVOSTAVBA MŠ VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

**DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY**

[illegible]

D.1.1-101 Pūdorysys základu

FeZn 10 - 2xSR03 /

REVIZE 15.12.2018
±0 000 = 235 700

NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA
VČETNĚ NAPOJENÍ NA INŽ. SÍTĚ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOČENÍ
 K.Ú. HRABOVÁ [710032], Č. PARC.: 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/10, 908, 909, 2583/4

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MO HRABOVÁ	BAŽANOVÁ 4 720 70, OSTRAVA HRABOVÁ
DUPLEX s.r.o.	26.ŘÍJNA 875/275 709 00, OSTRAVA MARŠANOVÉ HORY

SO 01 - NOVOSTAVBA MŠ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY **D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ** **PŮDORYS ZÁKLADŮ**
D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJECT SPREADSHEET ING ARCH DUSAN ROSYPAL & THE CHARTER ARCHITECTS (LLP) (P)	DATE 12/2/2018	TIME 1:15	PROJECT NO. INGARCH ROSYPAL
PROJECT START DATE  DUPLEX LLC 10000 W. 10TH AVE. SUITE 100 DENVER, CO 80202 (303) 733-1100 (303) 733-1101 (303) 733-1102 (303) 733-1103 (303) 733-1104 (303) 733-1105 (303) 733-1106 (303) 733-1107 (303) 733-1108 (303) 733-1109 (303) 733-1110 (303) 733-1111 (303) 733-1112 (303) 733-1113 (303) 733-1114 (303) 733-1115 (303) 733-1116 (303) 733-1117 (303) 733-1118 (303) 733-1119 (303) 733-1120 (303) 733-1121 (303) 733-1122 (303) 733-1123 (303) 733-1124 (303) 733-1125 (303) 733-1126 (303) 733-1127 (303) 733-1128 (303) 733-1129 (303) 733-1130 (303) 733-1131 (303) 733-1132 (303) 733-1133 (303) 733-1134 (303) 733-1135 (303) 733-1136 (303) 733-1137 (303) 733-1138 (303) 733-1139 (303) 733-1140 (303) 733-1141 (303) 733-1142 (303) 733-1143 (303) 733-1144 (303) 733-1145 (303) 733-1146 (303) 733-1147 (303) 733-1148 (303) 733-1149 (303) 733-1150 (303) 733-1151 (303) 733-1152 (303) 733-1153 (303) 733-1154 (303) 733-1155 (303) 733-1156 (303) 733-1157 (303) 733-1158 (303) 733-1159 (303) 733-1160 (303) 733-1161 (303) 733-1162 (303) 733-1163 (303) 733-1164 (303) 733-1165 (303) 733-1166 (303) 733-1167 (303) 733-1168 (303) 733-1169 (303) 733-1170 (303) 733-1171 (303) 733-1172 (303) 733-1173 (303) 733-1174 (303) 733-1175 (303) 733-1176 (303) 733-1177 (303) 733-1178 (303) 733-1179 (303) 733-1180 (303) 733-1181 (303) 733-1182 (303) 733-1183 (303) 733-1184 (303) 733-1185 (303) 733-1186 (303) 733-1187 (303) 733-1188 (303) 733-1189 (303) 733-1190 (303) 733-1191 (303) 733-1192 (303) 733-1193 (303) 733-1194 (303) 733-1195 (303) 733-1196 (303) 733-1197 (303) 733-1198 (303) 733-1199 (303) 733-1200 (303) 733-1201 (303) 733-1202 (303) 733-1203 (303) 733-1204 (303) 733-1205 (303) 733-1206 (303) 733-1207 (303) 733-1208 (303) 733-1209 (303) 733-1210 (303) 733-1211 (303) 733-1212 (303) 733-1213 (303) 733-1214 (303) 733-1215 (303) 733-1216 (303) 733-1217 (303) 733-1218 (303) 733-1219 (303) 733-1220 (303) 733-1221 (303) 733-1222 (303) 733-1223 (303) 733-1224 (303) 733-1225 (303) 733-1226 (303) 733-1227 (303) 733-1228 (303) 733-1229 (303) 733-1230 (303) 733-1231 (303) 733-1232 (303) 733-1233 (303) 733-1234 (303) 733-1235 (303) 733-1236 (303) 733-1237 (303) 733-1238 (303) 733-1239 (303) 733-1240 (303) 733-1241 (303) 733-1242 (303) 733-1243 (303) 733-1244 (303) 733-1245 (303) 733-1246 (303) 733-1247 (303) 733-1248 (303) 733-1249 (303) 733-1250 (303) 733-1251 (303) 733-1252 (303) 733-1253 (303) 733-1254 (303) 733-1255 (303) 733-1256 (303) 733-1257 (303) 733-1258 (303) 733-1259 (303) 733-1260 (303) 733-1261 (303) 733-1262 (303) 733-1263 (303) 733-1264 (303) 733-1265 (303) 733-1266 (303) 733-1267 (303) 733-1268 (303) 733-1269 (303) 733-1270 (303) 733-1271 (303) 733-1272 (303) 733-1273 (303) 733-1274 (303) 733-1275 (303) 733-1276 (303) 733-1277 (303) 733-1278 (303) 733-1279 (303) 733-1280 (303) 733-1281 (303) 733-1282 (303) 733-1283 (303) 733-1284 (303) 733-1285 (303) 733-1286 (303) 733-1287 (303) 733-1288 (303) 733-1289 (303) 733-1290 (303) 733-1291 (303) 733-1292 (303) 733-1293 (303) 733-1294 (303) 733-1295 (303) 733-1296 (303) 733-1297 (303) 733-1298 (303) 733-1299 (303) 733-1300 (303) 733-1301 (303) 733-1302 (303) 733-1303 (303) 733-1304 (303) 733-1305 (303) 733-1306 (303) 733-1307 (303) 733-1308 (303) 733-1309 (303) 73			

IMPORTANCE: A decrease in antibiotic use is needed to reduce the impact of antibiotic resistance.


list č.: C


Nº 716143

Datum	Denní záznamy stavby
	VOJTECHA TRS Provedli zřízení úhledné střešního okapu, který byl stavební firma, která sledovala dla dopravy výrobce.
9.6.2020 07 7:00 - 16:00	Počasí: 9°C, 21°C polojasno Přítomni: Morys 2xTHP, Morcinek 8xHSU Mazurek 4xHSU Práce: Vyzdívkový Parotherm 300 mm betonové věnce a průvlaky
10.6.2020 07 7:00 - 16:00	Počasí: 7°C, 19°C polojasno Přítomni: Morys 2xTHP, Morcinek 8xHSU Práce: Vyzdívkový Parotherm H. 300 mm
11.6.2020 07 7:00 - 16:00	Počasí: 8°C, 21°C polojasno Přítomni: Morys 2xTHP, Mazurek 4xHSU, Morcinek 8xHSU Práce: Vyzdívkový Parotherm H. 300 mm - H12 překladů Parotherm - H12 bednění věnců - Vazání výztuže věnců VOJTECHA TRS
12.6.2020 07 7:00 - 15:30	Počasí: 8°C, 23°C jasno Přítomni: Morys 2xTHP, Morcinek 8xHSU Práce: - Vyzdívkový Parotherm H. 300 mm - H12 překladů Parotherm - Vyzdívkový kapes pro OK.
15.6.2020 07 7:00 - 18:00	Počasí: 14°C, 20°C polojasno Přítomni: Morys 2xTHP, Morcinek 5xHSU Mazurek 4xHSU Práce: Vyzdívkový Parotherm H. 300 mm - H12 bednění věnců - Vazání výztuže věnců

list č.: C

№ 986424

Datum	Denní záznamy stavby
7.6.2020	DNEŠNÍM DNEM BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA POZEDNÍCH VĚCÍCH A PRŮVLACÍCH DLE PD D11-101 PŘÍPOJIS ŽLB VĚNCE 1 A 2.M A D12-101 POZEDNÍ VĚNCE A PRŮVLAKY PŘI REALIZACI POPISANÉ KONSTRUKCE BYL ZJIŠTĚN NEDODRŽ V ROZSAHU (MNOŽSTVÍ) ZATEPLENÍ ODVODNÍCÍ VĚCÍ A PŘEKLADŮ OPROTI W SATEČT ROZSAH ZATEPLENÍ VĚCÍ BUDE VYČIŠŤOVÁN VE ZHEDOVÉM ÚSTU
16.6.2020	PŘI SPECIFIKACI A VYBEROVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO ZATEPLENÍ SOKL BYL ZJIŠTĚN NEDODRŽ VE VÝKAZU VÝHER S KUPNUTÍ MNOŽSTVÍM PRO ZATEPLENÍ SOKL PO CELÉM OBVODU BUDOVY NA KD BYLO DOHODNUTO, ŽE ZATEPLENÍ SE PROVEDE PO CELÉM OBVODU ZAKL. KCE - 270cm PŘI VÍŠCE 0,9m - VÝŠKOVÝ ZHED BUDE PŘEDMĚTOM PAMĚTNOSTI ŽL 



Vyjádření AD

z povahy zvláštní zúčtovací desky a posunu
tého strany došlo k výskytu pro
zaplacení současně zůsta.

Současně se z.



4. 6. 2020

Vyjádření TDS

Vyjádření TDS

ZL č.3 SO 01 Novostavba MŠ - stavební část

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

ŽB konstrukcích věnců a průvlaků dle PD D.1.1-104 půdorys ŽLB věnce 1.NP, 2.NP. Při kontrole výměr byl zjištěn nesoulad oproti výkazu výměr dle SOD. Tento rozdíl je uveden v soupisu prací VPC. Dále při kontrole výměr zateplení soklu (obvodového základového pásu) byl opět zjištěn nesoulad ve výměře oproti nutnému množství zateplení obvodu základového pásu. Tento rozdíl je vyčíslen v soupisu prací VCP.

Projektová dokumentace - výkaz výměr, neodpovídá skutečnému množství.
Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.
"

"


V Ostravě dne 4. 6. 2020


Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka











Příloha k dodatku č.1 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

SOUPIS PRACI VCP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 073,06

D		3	Svislé a kompletní konstrukce				22 048,98	
36	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	73,250	301,01	22 048,98	SOD
VV		122-48,75 - chybějící množství zateplení			73,250			
D		713	Izolace tepelné				74 024,08	
139	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	242,415	109,55	26 556,56	SOD
VV		"v.č.D1.1-102+112"						
VV		"sokl desky XPS tl.100 mm"			242,415			
140	M	28376037	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,032$ tl 100mm	m2	266,657	178,01	47 467,52	SOD
VV		"v.č.D1.1-102+112"						
VV		"sokl desky XPS tl.100 mm" 242,415*1,1			266,6565			

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová.ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-48 175,29	
D	713		Izolace tepelné				-48 175,29	
139	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-227,202	109,55	-24 889,98	SOD
	VV		"v.č.D1.1-102+112"					
	VV		"sokl desky XPS tl.260 mm"					
	VV		(19,68+7,93+5,18+2,15+1,12+8,65+13,38+14,93+1,0*4)*0,9		69,318			
	VV		"obvod.zdivo-vnitřní stěna XPS tl.40 mm"					
	VV		(1,12+0,07+0,07+0,07+0,12+1,12+0,07+12,00+13,10+2,15+0,1+0,1+0,12)*0,4		29,640			
	VV		Mezisoučet		98,958			
	VV		"v.č.D1.1-106"					
	VV		"atika-EPS Grey 100 s tl.100 mm"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(1,95+18,325+4,95+4,4)*(0,3+0,55)		25,181			
	VV		(21,35+7,45)*(0,2+0,55)		21,600			
	VV		(10,7*2+9,15)*(0,2+0,55)		22,913			
	VV		4,7*(0,2+0,55)*3		10,575			
	VV		"2.NP"					
	VV		(16,1+9,15)*2*(0,4+0,55)		47,975			
	VV	T14	Mezisoučet		128,244			
	VV		Součet		227,202			
140	M	28376037	deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 100mm	m2	-130,809	178,01	-23 285,31	SOD

OBVOD	
18,15	
2,5	
16,55	
4,4	
11,25	
10,25	
63	
4,15	
26,3	
8,9	
4,7	
8,9	
3	
8,9	
4,7	
8,9	
4,7	
8,9	
4,9	
4,9	
4,9	
4,9	
14,2	
9,2	
4,1	
4,1	
269,35	obvod celkem
0,9	výška soklu (izolantu)
242,415	plocha izolantu

T.l.	m2
99*0,25	24,75
5*0,5	2,5
74*0,25	18,5
21,2*0,25	5,3
36,3*0,25	9,075
17,5*0,5	8,75
15,1*0,5	7,55
30*0,75	22,5
43*0,5	21,5
Celkem	120,425

